

ගම්පෙරලිය -වේගවත් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන (RRDP) -2019

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය- මදුරාවල

යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම - සමාජ සවිබල ගැන්වීම් ගරු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම මැතිතුමා

ප්‍රගතිය - අප්‍රේල් 24 දිනට

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රි කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
		<u>(මාර්ග සංවර්ධනය- ග්‍රාමීය මාර්ග)</u>					
1	650 A බැල්ලපිටිය	ගංගොඩ පාරේ ප්‍රියන්ත මහතාගේ කඩේ ළග බෝක්කුව	ප්‍රා.ලේ.	200000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
2	650 A බැල්ලපිටිය	බැල්ලපිටිය හංදිය කලවැල්ලාව පාර පළමු හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	300000.00		වැඩ අවසන්
3	650 A බැල්ලපිටිය	වලවැල්ල පාරේ ප්‍රියන්ත මහතාගේ කඩේ ළග දෙවන හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ අවසන්
4	650 A බැල්ලපිටිය	පන්සල ඉදිරිපිට පළමු හරස් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස	ප්‍රා.ලේ.	400000.00	400000.00	388000.00	වැඩ අවසන්
5	650 A බැල්ලපිටිය	බටදොඹකැටිය උපුල් මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	300000.00	291000.00	වැඩ අවසන්
6	650 A බැල්ලපිටිය	බැල්ලපිටිය අක්කර 35 වන්දන මහතාගේ නිවස අසලින් යන වටරවුම	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ ආරම්භ කර ඇත.
7	650 A බැල්ලපිටිය	ගංගොඩ පාරේ පැට්ටා මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට පාරේ අවසාන අදියර	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	300000.00		වැඩ අවසන්

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
8	650 A බැල්ලපිටිය	සේප්ටර් එක අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	200000.00	200000.00		වැඩ අවසන්
9	650 බී බැල්ලපිටිය	බැල්ලපිටිය පන්සල පසු කර මාහේන පාරේ පලමු හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ අවසන්
10	650 බී බැල්ලපිටිය	බැල්ලපිටිය පන්සල පසු කර මාහේන පාරේ තුන්වන වමට තිබෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	400000.00	400000.00	388000.00	වැඩ අවසන්
11	650 බී බැල්ලපිටිය	බැල්ලපිටිය පන්සල පසු කර මාහේන පාරේ හතරවන වමට තිබෙන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00	485000.00	වැඩ අවසන්
12	650 බී බැල්ලපිටිය බටහිර	බැල්ලපිටිය පන්සල පසු කර මාහේන පාරේ පස්වන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	211150.00	200918.92	වැඩ අවසන්
13	650 බී බැල්ලපිටිය	බටදොඹකැටිය කෙලවර පැති බැම්ම	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	283250.00		ශිව්සුම් අත්සන් කර ඇත.
14	650 බී බැල්ලපිටිය	කෙත්තාරාමය පාස් කර වෙලමැද මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
15	650 F මාහේන	කැන්ද පිල්ල පාරේ අවසාන අදියර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
16	650 F මාහේන	වැව පාරේ දමත් මහතාගේ නිවාස ඉදිරිපිට පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
17	බැල්ලපිටිය	ජනක කාඩ්වෙයාර් ළග වාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ අවසන්
18	බැල්ලපිටිය	කුරුඳුවත්ත බෝක්කුව අලුතින් දමා පාර සැදීම	ප්‍රා.ලේ.	400000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
19	බැල්ලපිටිය	බැල්ලපිටිය වැවල කන්ද පාරේ අවසාන කොටස	ප්‍රා.ලේ.	200000.00	200000.00		වැඩ ආරම්භ කර ඇත.
20	650 ඊ එලවැල්ල	දික්සේනේ 23 පටුමග	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ අවසන්
21	650 ඊ එලවැල්ල	වැවත්ත මහතාගේ නිවාස ඉදිරිපිට පාර අවසාන කොටස	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ අවසන්
22	650 ඊ එලවැල්ල	එලවැල්ල අවසානයේ ඇති හරස් මාර්ගය 02	ප්‍රා.ලේ.	700000.00	700000.00		වැඩ අවසන්
23	632 බී කදන දකුණ	කටුසේන වත්ත පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
24	632 බී කදන දකුණ	තේ වත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
25	632 බී කදන දකුණ	කදන පරණ පාරේ අතුරු මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
26	කදන උතුර	කදන උතුර ඇලපිල්ල මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
27	කදන උතුර	කදන දෙල්ගහගොඩැල්ල පාරේ අතුරු මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
28	කදන උතුර	කදන කිල්ලම්පිටිය මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
29	කදන උතුර	ගල්ලේවත්ත මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
30	ඉළිඹ	ඉළිඹ තේවත්ත පිට්ටනිය අසලින් ඇති පාර	ප්‍රා.ලේ.	600000.00	600000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
31	ඉළිඹ	ප්‍රජාශාලාව අතුරු මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	300000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
32	ඉළිඹ	ඉළිඹ කුරේ කඩේ මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
33	ඉළිඹ	ඉළිඹ දෙල්ගහගොඩැල්ල මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	600000.00	600000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
34	පෙරමුණගම	පිච්ච මල් පසිදු උත්සව භාණ්ඩ ලබාදෙන නිවස ඉදිරිපිට පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
35	පෙරමුණගම	සහන්පුර හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	600000.00			ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
36	පෙරමුණගම	සහන්පුර පළමු පටුමගේ ඡරත් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට ඇති පාර	ප්‍රා.ලේ.	600000.00			ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
37	වැලිකැටැල්ල	වැලිකැටැල්ල නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ ආරම්භක වම් පැත්තේ ඇති පාර	ප්‍රා.ලේ.	600000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
38	වැලිකැටැල්ල	ගාලමුල්ල පාරේ අක්කර 90 ට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
39	රෙමුණ	රෙමුණ හේමන්ත මහතාගේ නිවසට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
40	රෙමුණ	අරඹකනද පාර	ප්‍රා.ලේ.	400000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
41	රෙමුණ	වැව පාර අරඹකනද පාර	ප්‍රා.ලේ.	400000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
42	රෙමුණ	රෙමුණ ගංගොඩ උපාලි මහතාගේ නිවසට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	400000.00	400000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
43	650 ඒ මදුරාවල බටහිර	මදුරාවල බටහිර පාසල් මාවත	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
44	650 ඒ මදුරාවල බටහිර	ඇගල්හේන ප්‍රජාගාලා මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
45	අගුරුවාතොට	අඹගහවත්ත මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
46	අගුරුවාතොට	හල්පිට කුරුදුවත්ත මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
47	අගුරුවාතොට	සොසොනට යන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
48	636 කුඩා යාල	මුරුද්දෙනිය මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00	1000000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
49	636 කුඩා යාල	මාබෝගොඩ ආරාම පාර අවසාන කොටස	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00	1000000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
50	635 මදුරාවල නැගෙනහිර	මදුරාවල මංගල මාවත ඉතිරි කොටස	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00	1000000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
51	කටුහේන	කටුහේන දයාරත්න මහතාගේ නිවාස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
52	කටුහේන	කටුහේන චෙන්දේසි වත්ත ඉන්දික මහතාගේ නිවාස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
53	කටුහේන	බලකන්ද අපිත් මහතාගේ නිවාස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
54	කටුහේන	කටුහේන හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
55	815 නාහල්ල	නාහල්ල මංසන්දියේ සිට ඉහළ ගොඩට යන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
56	815 නාහල්ල	පොදු ක්‍රීඩාංගන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
57	815 නාහල්ල	නාහල්ල බෙලිගාල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
58	815 නාහල්ල	නාහල්ල ගිකියනකන්ද වත්ත කෝවිල දක්වා පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
59	815 සී ඉහළගොඩ	ඉහළගොඩ ගිකියනකන්ද කෝවිල අසල මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
60	815 සී ඉහළගොඩ	වරකාගොඩ ගිකියනකන්ද ඉහළ සිට පහළට ඇති මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
61	815 සී ඉහළගොඩ	ඉහළගොඩ හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
62	815 සී ඉහළගොඩ	ඉහළගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
63	815 පහළගොඩ	බටවල ගාමිණී මුදලාලි මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
64	815 පහළගොඩ	සද්දන්ගොඩ සිට බටවල පාර කුඩලිගම	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00	1000000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
65	815 පහළගොඩ	පහළගොඩ සුනිල් චිතාන මහතාගේ නිවාස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
66	811 ඒ පහළ කරන්නාගොඩ	කනත්තගොඩ අක්කර 12 පාර සමීර මහතාගේ නිවස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
67	811 පහළ කරන්නාගොඩ	අක්කර 12 දෙවන හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	400000.00	379000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
68	811 පහළ කරන්නාගොඩ	බෝපිටිය ගොඩ ලසන්ත මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	400000.00	400000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
69	811 පහළ කරන්නාගොඩ	කෙත්තගොඩ පාර බෝක්කුව සඳහා පැති බැම්ම	ප්‍රා.ලේ.	700000.00	700000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
70	811 බී ඉහළ කරන්නාගොඩ	ගම්මැදිසේන පසි මහතාගේ නිවස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
71	811 බී ඉහළ කරන්නාගොඩ	ඉහළ කරන්නාගොඩ මංජු මහතාගේ නිවසට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
72	811 බී ඉහළ කරන්නාගොඩ	ඉහළ කරන්නාගොඩ බෙලිගහ පාර පැතිබැම්ම	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00	1000000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
73	816 වරකාගොඩ බටහිර	සල්ගස් මාවත ගොඩපරහේන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
74	816 වරකාගොඩ බටහිර	ගමගොඩ ගුණාරත්න මහතාගේ නිවස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
75	811 කරන්නාගොඩ	පහතගම නලේ මහතාගේ නිවසට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
76	811 කරන්නාගොඩ	කිරිමැටිය ලන්ද පාර රසික මහතාගේ නිවසට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
77	811 කරන්නාගොඩ	පහතගම හරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
78	811 කරන්නාගොඩ	ටෙම්පොවත්ත මාර්ගය සංවර්ධන කටයුතු	ප්‍රා.ලේ.	500000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
79	යාල බටහිර	අලවත්තේනේ සිට හල්ලන්කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
80	යාල බටහිර	හල්ලන්කන්ද පාර නැවතුන තැන සිට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
81	කෙසෙල්හේනාව	කෙසෙල්හේනාව හංදියේ සිට කලුතර මාර්ගයේ මාර්ගය හරහා වීදු ගැනීමට	ජා.ජ.ස.- වී.ඉං.	200000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
82	කෙසෙල්හේනාව	කෙසෙල්හේනාව හරස් පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
83	633 වේරවත්ත	දෙල්ගහකන්ද කිලෝට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	275000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
84	633 වේරවත්ත	කිරිතිපාල මහතාගේ නිවසට හැරෙන ප්‍රධාන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	700000.00	700000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
85	633 වේරවත්ත	වේරවත්ත පාලම අසල පදිමසිරි මහතාගේ නිවස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	300000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
86	633 වේරවත්ත	වේරවත්ත කොරටුව පාලම අසල මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	300000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
87	633 වේරවත්ත	වේරවත්ත උඩෝව්ව පාර	ප්‍රා.ලේ.	400000.00	400000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
88	633 ඒ කනත්විල	අක්කර 13 දම්මක මහතාගේ නිවසට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
89	633 ඒ කනත්විල	කනත්විල වේරවත්ත කුඹුරු යාය පිට ඇලවේල්ල පාර	ප්‍රා.ලේ.	700000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවතී
90	633 ඒ කනත්විල	කනත්විල දෙල්ගහගොඩ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	300000.00	300000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
91	633 ඒ කනත්විල	කනත්විල කුමුදු ස්ටෝස් ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	අයත්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
92	633 බී වල්පිට	වල්පිට සිට වෙන්දේසිවත්ත වගොඩගොඩ වාමර මහතාගේ නිවසට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ අවසන්
93	633 බී වල්පිට	පින්නකොළහේන උපුල් මහතාගේ නිවසට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ අවසන්
94	633 බී වල්පිට	කොටියාහේන 1 හා 11 වන හරස් මාර්ගය සඳහා	ප්‍රා.ලේ.	200000.00	200000.00		වැඩ අවසන්
95	633 බී වල්පිට	කොටියාහේන අනුර මහතාගේ නිවස අසල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		වැඩ අවසන්
96	633 බී වල්පිට	භොරගස්මුල්ල හික්ගහමුල්ල පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	300000.00		වැඩ අවසන්
97	816 සී වරකාගොඩ දකුණ	රෝහල් පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
98	816 සී වරකාගොඩ දකුණ	තේ ප්‍රැක්ටිය පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
99	816 සී වරකාගොඩ දකුණ	පොල් ගහගොඩ මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
100	816 වරකාගොඩ නැගෙනහිර	බංගලාවට යන පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
101	816 වරකාගොඩ නැගෙනහිර	කෝවිල අසල බෝගහ හංදිය පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
102	816 වරකාගොඩ නැගෙනහිර	ගනේඋඩ සිට වරකාගොඩ පාර	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
103	816 වරකාගොඩ උතුර	ගොඩපරහේන පළමු තරස් මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00	1000000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
104	816 වරකාගොඩ උතුර	රෝහල පාරේ ජනක මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
105	816 වරකාගොඩ උතුර	ගොඩපරහේන ප්‍රධාන මාර්ගය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
		<u>(ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය)</u>					
106	වැලිකැටැල්ල	වැලිකැටැල්ල පෙර පාසල ළග බැඩිමන්ටන් කෝඩ් එකක් සෑදීම උපකරණ සමග	ප්‍රා.ලේ.	300000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති
107	635 මදුරාවල නැ.	මදුරාවල ක්‍රීඩාංගනය	ප්‍රා.ඉං.	1000000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති
		<u>(පානීය ජල සැපයුම් ගෝඨනා ක්‍රමය)</u>					
108	650 බී බැල්ලපිටිය	කෙත්තාරාම මාර්ගයට ජලය ලබාදීම	ජා.ජ.ම.	1000000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.
109	කදන දකුණ	කටුහේන වත්තේ ලීද ප්‍රතිසංස්කරණය	ප්‍රා.ලේ.	500000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
110	රෙමුණ	රෙමුණ පොදු ලීද සෑදීම	ප්‍රා.ලේ.	300000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
111	යාල නැගෙනහිර	හල්ලන්කන්ද නැවතු තැන සිට ඉදිරියට ජලය ලබාදීම	ජා.ජ.ම.	800000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.
112	යාල නැගෙනහිර	පොල්වත්ත පාර පානිය ජලය ලබා දීම	ජා.ජ.ම.	700000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.
113	648 බී හල්ලන්කන්ද	හල්ලන්කන්ද සුසාන බුමිය දක්වා ජලය ලබා දීම	ජා.ජ.ම.	1000000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.
114	648 ඒ කුඩැල්ල	කුඩැල්ල අගුරුවාතොට පාරේ නැවති ඇති තැන සිට ඉදිරියට ජලය ලබා දීම	ජා.ජ.ම.	700000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.
115	648 ඒ කුඩැල්ල	යාල බේකරිය අසල පාරට ජලය ලබාදීම	ජා.ජ.ම.	300000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.
116	648 ඒ	අකුරැකලවිට පානිය ජලය	ජා.ජ.ම.	500000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.
117	648 ඒ	ඇතාමලහේන නැවතු තැන සිට ජලය ලබාදීම	ජා.ජ.ම.	500000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.
118	කෙසෙල්හේනාව	කුඩැල්ල පානිය ජලය ලබා දීම	ජා.ජ.ම.	300000.00			ඇස්තමේන්තු කිරීමට දන්වා ඇත.

අනු අංකය	ග්‍රාම නිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘති නාමය	ක්‍රී කිරීමේ බලධාරියා	අනුමත මුදල රු.	ඇස්තමේන්තු මුදල	වැයකල මුදල	භෞතික ප්‍රගතිය
		<i>(ආගමික ස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය)</i>					
119	650 ඊ එල්වැල්ල	පන්සල සදහා -මංගලසිරිපුර	ප්‍රා.ලේ.	300000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති
120	පෙරමුනගම	දේවාල පාරේ අශ්වනායක දේවාලය අලුත්වැඩියා කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	200000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති
121	650 ඒ මදුරාවල බ.	අගුරුවාතොට ඇගල්වත්ත දෙමළ වත්තේ කෝවිල	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00	1000000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
122	අගුරුවාතොට	අගුරුවාතොට පන්සල අලුත්වැඩියා කටයුතු සදහා	ප්‍රා.ලේ.	500000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති
123	816 වරකාගොඩ බ.	මධ්‍ය කන්ද පන්සල අලුත්වැඩියා කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ඇස්තමේන්තු කර ඇත
124	648 බී හල්ලන්කන්ද	හල්ලන්කන්ද රජමහා විහාරය	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00			ඇස්තමේන්තු කරමින් පවති
125	කෙසෙල්හේනාව	කෙසෙල්හේනාව රජමහා විහාරයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	ප්‍රා.ලේ.	1000000.00			සංශෝධනය කිරීමට නියමිතය.
126	816 සි	කෝවිල අලුත්වැඩියා කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.
127	816 වරකාගොඩ නැ.	කෝවිල අලුත්වැඩියා කිරීම	ප්‍රා.ලේ.	500000.00	500000.00		ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත.

|

